

項目	天竜川左岸流総計画 (平成27年3月)	全体計画 (令和6年度)	既事業計画 (令和元年度)	変更事業計画 (今回)	増 減	理 由
工事完了年月日	令和10年度	令和18年度	令和7年3月31日	令和14年3月31日	7年	事業の進捗に合わせて計画期間を延伸
処理区域面積 (ha)	352	(351) 217	212	217	5	区域外流入箇所の追加
処理区別面積 (森処理区)	352	(351) 217	212	217	5	
排水区域面積 (ha) 雨水	-	780	0	0	0	
処理人口	7,662	(6,550) 5,000	5,960	5,400	-560	将来人口の減少予測を反映
処理区別人口 (森処理区)	7,662	(6,550) 5,000	5,960	5,400	-560	
計画汚水量 (森処理区) (m ³ /d最大)	4,955	(4,518) 2,475	2,823	2,645	-178	処理人口の減少に伴う変更
原単位 (L/d最大)	375	(375) 385	375	385	10	近年の給水量実績に基づく変更
処理能力 (森処理区) (m ³ /d最大)	5,000	(5,150) 3,090	3,090	3,090	0	
処理施設 (森処理区)	-	(5系列) 3系列	3系列	3系列	0	
ポンプ場	-	0箇所	0箇所	0箇所	0	
管渠延長 (m) (森処理区)	-	-	4,120	3,120	-1,000	全体計画区域の縮小に伴う延長減
処理水質 (mg/L)						
BOD	15	15	15	15	0	
COD	-	-	-	-		
SS	-	30	30	30	0	
T-N	-	-	-	-		
T-P	-	-	-	-		

現在の進捗率 (令和5年度末)

進捗率 汚水(整備面積/既事業計画面積)	97.5%	理由を記入 (整備率80%未満の場合)
進捗率 雨水(整備面積/既事業計画面積)	- %	
下水道普及率 (水洗化率)	33.3% (59.9%)	
処理人口	5,714人	

近年の整備状況、下水道投資額

区 分	前々年度	前年度	令和5年度	3ヶ年合計	平均
整備面積 (ha)	8.28	4.72	9.47	22.47	7.49
投資額 (百万円)	313	524	657	1,494	498

・上段に () 書きで変更前、下段に変更後を記載。