静岡県森町 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和元年～令和10年（10年間）

【老朽化対策における基本方針】
・町道として管理する橋梁について、事後修繕ではなく、アセットマネジメントの手法を導入し、計画的な修繕により費用の縮減を図りながら橋梁の長寿命化を推進する。

【新技術等の活用方針】
・橋梁の点検や修繕の新技術・新工法について、把握に努め、事業費縮減を目指す。

【費用の縮減に関する具体的な方針（集約化・撤去を含む）】
・定期点検：活用可能な新技術の活用を検討し、点検の効率化を図るとともに、次回の定期点検で費用縮減を目指す。
・修　　繕：損傷状況で損傷が激しく、補修より長期的な費用縮減につながる場合は架替（構造変更）を実施する。また、必要性を検討し集約化及び撤去も検討する。

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から5年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

令和６年３月更新

施設名	路線		架設年度	橋長（m）	幅員（m）	径間数	橋種	管理者	行政区域		所在地	点検計画（2巡目）					点検計画（3巡目）					点検記録				修繕計画						対策内容	対策費用（百万円）
道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県道 ・市町村道							都道府県名	市区町村名		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度（１巡目） ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検実施年度（２巡目） ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度 ・R5年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R2	R3	R4	R5	R6	R7		
天森橋	町道森原田線	市町村道	1958	102.2	4.5	7.0	RC橋	森町	静岡県	森町	天宮		○					○				H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅱ							対策済	47.3
天森歩道橋	町道森原田線	市町村道	1978	102.2	3.0	7.0	RC橋	森町	静岡県	森町	天宮				○					○		H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅱ	○						断面修復、伸縮装置補修、高欄取替	57.3
米倉橋	町道西下線	市町村道	1994	28.0	9.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮				○					○		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ								
中川橋	町道牛飼三川線	市町村道	1974	48.1	6.5	2.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	中川		○					○				H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅱ	○						断面修復、ひび割れ補修、橋脚根固等	50.7
友愛橋	町道三倉下田線	市町村道	1970	15.5	4.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	三倉					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ								
横北橋	町道問詰横北線	市町村道	1976	35.3	3.5	2.0	PC橋	森町	静岡県	森町	問詰		○					○				H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅱ							対策済	2.4
市場橋	町道走上市場線	市町村道	1979	163.7	7.5	5.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	飯田			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ					○	○	ひび割れ補修、断面修復、鋼桁塗替	388.1
宇藤橋	町道草ヶ谷宮代線	市町村道	1983	20.8	7.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
宮代橋	町道宮代東大洞院線	市町村道	1988	23.8	6.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮				○					○		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ								
宮代跨道橋	町道橋円田線	市町村道	2002	67.7	11.0	3.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮				○					○		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								
天神橋歩道橋	町道一宮圃場7号線	市町村道	2007	20.8	2.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ								
門前橋-1	町道栗ノ島4号線	市町村道	1996	45.0	4.2	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	鍛冶島					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								
水神橋-1	町道太田川自歩道線	市町村道	1975	16.0	2.2	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	睦実					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								
亀久保橋	町道柿之平片吹線	市町村道	1968	21.4	6.2	3.0	RC橋	森町	静岡県	森町	亀久保		○					○				H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅱ	○						断面修復	2.1
奥の谷橋-1	町道奥ノ谷2号線	市町村道	1976	17.5	2.0	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	亀久保			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
掛井橋	町道掛井線	市町村道	1975	27.0	3.6	2.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮		○					○				H29年度	Ⅱ	R2年度	Ⅲ		○					橋面舗装打換、ひび割れ補修	22.0
井之下橋	町道太田川圃場南6号線	市町村道	1973	38.4	3.5	2.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	中川	○					○					H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
石川橋	町道石川橋線	市町村道	1999	25.9	5.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	中川					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ								
長久橋	町道黒田東線	市町村道	1975	32.9	4.0	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	三倉		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ								
三西橋	町道三西線	市町村道	1975	32.9	4.0	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	三倉		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ								
三栄橋	町道栄泉寺線	市町村道	1977	18.8	3.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	三倉			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
北の谷橋	町道中村北線	市町村道	1972	17.0	4.0	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	三倉	○					○					H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
入屋橋	町道乙丸1号線	市町村道	1976	17.3	3.6	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	三倉				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ				○		○	断面修復、ひび割れ補修、塗装塗替	35.8
薮下橋	町道乙丸3号線	市町村道	1975	17.1	3.2	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	三倉			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
川上橋	町道太田川圃場南1号線	市町村道	1973	42.0	4.0	2.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	中川	○					○					H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅲ							沓座補修	0.4
中島橋-1	町道西俣・中島線	市町村道	1977	31.7	4.0	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	西俣			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅱ								
118号橋	町道中川下・牛飼線	市町村道	1970	16.4	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	中川				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅲ							架替予定	
119号橋	町道中川下・牛飼線	市町村道	2014	25.9	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	中川				○					○		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								
水神橋-2	町道水神線	市町村道	1975	35.3	4.0	2.0	PC橋	森町	静岡県	森町	問詰		○					○				H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅱ							対策済	2.8

令和６年３月更新

施設名	路線		架設年度	橋長（m）	幅員（m）	径間数	橋種	管理者	行政区域		所在地	点検計画（2巡目）					点検計画（3巡目）					点検記録				修繕計画						対策内容	対策費用（百万円）
道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県道 ・市町村道							都道府県名	市区町村名		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度（１巡目） ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検実施年度（２巡目） ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度 ・R5年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R2	R3	R4	R5	R6	R7		
鍛冶島橋	町道鍛冶島･大久保線	市町村道	1973	22.6	2.9	3.0	RC橋	森町	静岡県	森町	鍛冶島		○					○				H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅱ							対策済	25.9
奥の谷橋-2	町道奥/谷1号線	市町村道	1974	30.6	4.0	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	亀久保	○					○					H27年度	Ⅰ	R1年度	Ⅱ								
新十王橋	町道一宮圃場18号線	市町村道	1983	21.4	6.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮				○					○		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ								
飯田橋	町道粟倉・飯田線	市町村道	1986	143.8	8.6	4.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	飯田			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
牛飼橋	町道大福寺線	市町村道	2008	23.6	5.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	牛飼					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ								
西尾橋	町道中川下12号線	市町村道	1970	15.1	3.9	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	中川				○					○		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								
126号橋	町道中川上7号線	市町村道	1971	15.2	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	中川				○					○		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ								
127号橋	町道中川・パイロット中央	市町村道	1971	15.2	6.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	中川				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
129号橋	町道川添･北内房線	市町村道	1971	14.7	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	谷中		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ								
149号橋	町道太田川圃場北15号線	市町村道	1971	18.1	6.0	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	円田					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅲ				○			対策済	
宗高橋	町道一宮圃場18号線	市町村道	2010	23.1	7.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ								
屋奈沢橋	町道神明線	市町村道	1967	32.9	3.6	2.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	問詰	○					○					H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
624号橋	町道下島線	市町村道	1975	16.1	2.0	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	三倉			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
宮前橋-1	町道深山天池線	市町村道	1978	43.5	8.5	2.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	中川				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
前田橋	町道前田海戸線	市町村道	1990	22.5	2.2	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ								
平戸橋	町道中川円田線	市町村道	1987	21.2	8.5	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	谷中			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
松ヶ谷橋	町道久保ノ谷松ヶ谷線	市町村道	1987	20.0	8.5	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	円田			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
堤田橋	町道久保ノ谷松ヶ谷線	市町村道	1989	17.6	8.5	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	円田				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
谷口橋-1	町道宮代東10号線	市町村道	1991	23.0	5.1	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮				○					○		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ								
甚十ヶ谷橋	町道橋円田線	市町村道	1987	16.5	8.5	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
左車橋	町道一宮圃場7号線	市町村道	1999	23.0	7.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ								
天神橋	町道一宮圃場7号線	市町村道	1999	20.8	7.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ								
弁天橋	町道一宮圃場9号線	市町村道	1983	16.0	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮				○					○		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ								
合羽ヶ谷橋	町道小川線	市町村道	1999	20.0	9.2	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ								
大上大橋	町道橋城下線	市町村道	1998	165.0	8.1	5.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	天宮					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								
城下橋	町道橋城下線	市町村道	1998	47.0	8.5	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	天宮					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ								
かわせみ橋	町道片吹線	市町村道	2007	150.0	5.0	3.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	亀久保					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								
102号橋	町道中川線	市町村道	不明	2.2	6.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	中川				○					○		H30年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								
103号橋	町道走上市場線	市町村道	1976	12.5	6.1	3.0	PC橋	森町	静岡県	森町	飯田			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
105号橋	町道赤根中川線	市町村道	1975	14.0	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	谷中			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
108号橋	町道太田川圃場南13号線	市町村道	1977	4.5	3.7	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	中川				○					○		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								
109号橋	町道太田川圃場南5号線	市町村道	1977	4.2	4.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	中川				○					○		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								
110号橋	町道太田川圃場南5号線	市町村道	1974	3.8	4.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	牛飼				○					○		H30年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								
111号橋	町道太田川圃場南5号線	市町村道	1974	3.8	4.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	牛飼				○					○		H30年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								
112号橋	町道太田川圃場南5号線	市町村道	1977	10.3	4.0	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	中川			○					○			H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ		○					支承補修	1.0
115号橋	町道板築・中川下線	市町村道	1977	4.2	4.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	中川				○					○		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								
117号橋	町道太田川圃場南9号線	市町村道	1975	9.4	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	牛飼	○					○					H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
120号橋	町道中川下・牛飼線	市町村道	1977	11.3	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	中川				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
121号橋	町道大福寺線	市町村道	1974	11.3	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	牛飼			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
124号橋	町道中川下3号線	市町村道	不明	2.2	6.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	中川					○				○		H30年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ								
128号橋	町道中川上6号線	市町村道	1975	14.0	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	中川			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
130号橋	町道谷中14号線	市町村道	1975	14.0	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	谷中			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								

令和６年３月更新

施設名	路線		架設年度	橋長（m）	幅員（m）	径間数	橋種	管理者	行政区域		所在地	点検計画（2巡目）					点検計画（3巡目）					点検記録				修繕計画						対策内容	対策費用（百万円）
道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県道 ・市町村道							都道府県名	市区町村名		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度（１巡目） ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検実施年度（２巡目） ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度 ・R5年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R2	R3	R4	R5	R6	R7		
131号橋	町道谷中20号線	市町村道	1975	2.1	4.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	谷中					○					○	H30年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								
132号橋	町道太田川圃場中央7号線	市町村道	1975	9.9	4.2	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	中川		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ								
133号橋	町道太田川圃場中央9号線	市町村道	1975	9.3	3.9	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	中川		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ								
134号橋	町道太田川圃場中央10号線	市町村道	1976	9.4	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	飯田		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ								
135号橋	町道太田川圃場中央12号線	市町村道	1976	12.4	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	飯田			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
136号橋	町道太田川圃場中央13号線	市町村道	1976	10.4	5.9	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	飯田			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
137号橋	町道太田川圃場中央13号線	市町村道	1976	2.2	7.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田					○					○	H30年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ								
138号橋	町道太田川圃場中央14号線	市町村道	1976	12.3	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	飯田			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
139号橋	町道太田川圃場中央17号線	市町村道	1976	12.8	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	飯田			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
140号橋	町道太田川圃場中央17号線	市町村道	1976	2.2	6.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田					○					○	H30年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								
141号橋	町道太田川圃場中央18号線	市町村道	1976	12.9	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	飯田			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
142号橋	町道太田川圃場中央19号線	市町村道	1976	7.8	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	飯田		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ								
143号橋	町道太田川圃場北5号線	市町村道	1976	5.3	3.3	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								
小藪川橋	町道粟倉･飯田線	市町村道	1970	6.9	11.6	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ								
146号橋	町道太田川圃場北8号線	市町村道	1976	4.8	3.5	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	飯田					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								
147号橋	町道太田川圃場北13号線	市町村道	1977	12.7	6.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	円田				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
148号橋	町道太田川圃場北14号線	市町村道	1977	12.7	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	円田				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
西組橋	町道西組公民館線	市町村道	不明	3.8	4.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ								
151号橋	町道円田・大西線	市町村道	不明	2.2	5.3	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	円田					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅰ				○			対策済	1.3
峰井3号橋	町道円田東2号線	市町村道	不明	2.6	4.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	円田			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
公民館前橋	町道円田東3号線	市町村道	不明	2.9	4.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	円田			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
大峰橋	町道円田東5号線	市町村道	不明	2.0	3.3	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	円田					○					○	H30年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								
155号橋	町道太田川圃場北22号線	市町村道	1977	12.8	4.0	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	円田			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ				○			対策済	0.6
156号橋	町道太田川圃場北23号線	市町村道	1977	12.8	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	円田				○					○		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ								
157号橋	町道太田川圃場北24号線	市町村道	1977	12.8	6.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	草ヶ谷				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
159号橋	町道太田川圃場北25号線	市町村道	1977	12.6	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	草ヶ谷				○					○		H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅱ		○					橋台補強	1.4
160号橋	町道太田川圃場北26号線	市町村道	1977	12.6	6.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	草ヶ谷				○					○		H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅱ			○				Ⅲは H30対策済、横面舗装、ひび割れ補修	32.6
163号橋	町道太田川圃場北28号線	市町村道	1977	4.4	10.7	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	草ヶ谷				○					○		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ								
164号橋	町道太田川圃場北28号線	市町村道	1977	3.9	8.7	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	草ヶ谷					○					○	H30年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								
165号橋	町道松西線	市町村道	不明	2.6	2.9	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	円田			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
谷組橋	町道走り谷田･白掛線	市町村道	不明	3.5	5.7	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	草ヶ谷		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ								
170号橋	町道門前・長橋山線	市町村道	不明	2.4	4.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	草ヶ谷			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
守山橋	町道門前･長橋山線	市町村道	不明	4.0	5.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	草ヶ谷		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ								
172号橋	町道門前・長橋山線	市町村道	不明	2.5	1.9	1.0	木橋	森町	静岡県	森町	草ヶ谷			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
長橋山橋	町道長橋山線	市町村道	不明	3.1	4.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	草ヶ谷			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
175号橋	町道深山天池線	市町村道	1978	3.5	9.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	中川					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								
羽子橋	町道円田森駅線	市町村道	不明	2.4	9.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	円田					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ			○				断面修復、橋台補修	1.0
大門橋	町道円田森駅線	市町村道	1969	3.6	9.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	円田					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ			○				断面修復	1.0
伊豆橋	町道円田森駅線	市町村道	1969	4.0	9.3	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	草ヶ谷		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ								
穴田橋	町道円田森駅線	市町村道	1977	4.7	7.7	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	草ヶ谷					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								
恵橋	町道新田赤松線	市町村道	2000	11.7	17.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	草ヶ谷					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ								
184号橋	町道草ヶ谷宮代線	市町村道	2001	3.0	7.1	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	草ヶ谷					○					○	H30年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								

令和６年３月更新

施設名	路線		架設年度	橋長（m）	幅員（m）	径間数	橋種	管理者	行政区域		所在地	点検計画（2巡目）					点検計画（3巡目）					点検記録				修繕計画						対策内容	対策費用（百万円）
道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県道 ・市町村道							都道府県名	市区町村名		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度（１巡目） ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検実施年度（２巡目） ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度 ・R5年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R2	R3	R4	R5	R6	R7		
新井橋	町道福田地南組線	市町村道	不明	8.5	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	睦実			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
入ノ口橋	町道入ノ口春岡線	市町村道	不明	2.3	4.5	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田					○					○	H30年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ								
万丈ヶ谷橋	町道市場下飯田線	市町村道	不明	3.1	3.1	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
205号橋	町道市場5号線	市町村道	不明	2.5	7.1	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
高平山橋	町道入ノ口高平山線	市町村道	不明	4.4	8.3	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田	○					○					H26年度	Ⅰ	R1年度	Ⅱ								
青木橋2号	町道下飯田1号線	市町村道	不明	2.2	2.3	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田					○					○	H30年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								
女郎松橋	町道下飯田線	市町村道	不明	4.9	5.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田	○					○					H26年度	Ⅰ	R1年度	Ⅱ								
坪ヶ谷橋	町道中飯田西1号線	市町村道	不明	3.5	2.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ								
上陣屋橋	町道中飯田西2号線	市町村道	不明	2.9	2.8	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
214号橋	町道中飯田西4号線	市町村道	不明	2.4	3.8	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田					○					○	H30年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ								
215号橋	町道上飯田東3号線	市町村道	不明	2.1	2.8	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田					○					○	H30年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								
奥ヶ谷橋4号	町道東組1号線	市町村道	不明	3.0	6.6	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
観音寺橋	町道葛城ゴルフ場線	市町村道	不明	9.0	7.1	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	睦実	○					○					H26年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
谷口橋-2	町道鴨谷東1号線	市町村道	不明	9.5	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	睦実	○					○					H26年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
鴨前橋	町道鴨谷東9号線	市町村道	1977	8.4	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	睦実				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
逆井橋	町道南戸綿1号線	市町村道	1977	8.4	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	睦実				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
診療所橋	町道上飯田西1号線	市町村道	不明	9.4	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	飯田		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ								
物産橋	町道上飯田西3号線	市町村道	1998	7.7	7.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田				○					○		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								
225号橋	町道城北団地1号線	市町村道	不明	9.5	7.9	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	飯田	○					○					H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
226号橋	町道城北団地3号線	市町村道	不明	9.4	4.1	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	飯田		○					○				H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅱ						対策済	0.2
清水橋-1	町道清水中通線	市町村道	不明	2.3	3.5	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	睦実					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								
229号橋	町道清水中通線	市町村道	不明	2.5	5.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	睦実			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
231号橋	町道戸綿西1号線	市町村道	不明	2.2	1.9	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	睦実					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ								
232号橋	町道戸綿西2号線	市町村道	不明	2.7	2.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	睦実			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
233号橋	町道戸綿西3号線	市町村道	不明	2.3	1.6	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	睦実					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ								
234号橋	町道南戸綿11号線	市町村道	1977	7.3	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	睦実				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅰ								
大池田橋	町道雨当口大池田線	市町村道	1977	7.3	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	睦実				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
240号橋	町道戸綿北1号線	市町村道	不明	2.2	1.8	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	睦実					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ								
242号橋	町道大沢池線	市町村道	不明	3.5	4.5	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	睦実		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅰ								
雁又坂橋	町道北戸綿1号線	市町村道	不明	4.5	3.8	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	睦実	○					○					H26年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
245号橋	町道北戸綿2号線	市町村道	不明	4.5	4.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	睦実	○					○					H26年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
水門橋	町道下飯田市場線	市町村道	1967	5.4	8.4	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田	○					○					H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
観音橋	町道下飯田市場線	市町村道	1925	2.6	7.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	飯田		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ								
大堀橋	町道戸綿杭瀬ヶ谷線	市町村道	1965	9.0	11.9	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	睦実		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ								
寺前橋	町道鴨谷北戸綿線	市町村道	1992	11.5	5.6	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	睦実				○					○		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								
250号橋	町道鴨谷北戸綿線	市町村道	1977	3.5	12.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	睦実				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
251号橋	町道大沢池線	市町村道	不明	2.3	9.4	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	睦実					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ								
252号橋	町道大沢池線	市町村道	不明	2.6	7.5	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	睦実			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
杭瀬ヶ谷橋	町道北戸綿工業団地1号線	市町村道	1994	14.1	12.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	睦実				○					○		H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅱ		○				ひび割れ補修	3.6
伏間橋	町道森宮線	市町村道	1957	11.0	3.6	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮		○					○				H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅱ						対策済	0.7
別所沢橋	町道宮奥上納山線	市町村道	1980	6.5	5.5	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
304号橋	町道宮奥上納山線	市町村道	不明	6.4	3.6	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮	○					○					H26年度	Ⅰ	R1年度	Ⅱ								

令和６年３月更新

施設名	路線		架設年度	橋長（m）	幅員（m）	径間数	橋種	管理者	行政区域		所在地	点検計画（2巡目）					点検計画（3巡目）					点検記録				修繕計画						対策内容	対策費用（百万円）
道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県道 ・市町村道							都道府県名	市区町村名		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度（１巡目） ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検実施年度（２巡目） ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度 ・R5年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R2	R3	R4	R5	R6	R7		
宮奥橋-1	町道宮奥上納山線	市町村道	1963	10.6	3.6	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
306号橋	町道宮奥上納山線	市町村道	不明	3.0	4.1	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ			○				橋台基礎補強工	0.5
309号橋	町道宮代東大洞院線	市町村道	1983	7.0	6.3	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ								
310号橋	町道宮代東大洞院線	市町村道	不明	11.5	6.1	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ								
311号橋	町道宮代東大洞院線	市町村道	不明	9.6	4.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮	○					○					H26年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
三反田橋	町道宮代東大洞院線	市町村道	不明	11.5	4.9	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ								
三反田歩道橋	町道宮代東大洞院線	市町村道	不明	11.5	3.6	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ								
奥伏間橋	町道宮代東大洞院線	市町村道	不明	11.6	5.8	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮		○					○				H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅱ							対策済	11.6
秋葉橋	町道一宮2号線	市町村道	1959	2.4	3.6	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮	○					○					H26年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
323号橋	町道宮代東2号線	市町村道	1983	5.4	4.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅰ								
324号橋	町道宮代東3号線	市町村道	1983	2.6	4.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ								
原田橋	町道宮代東8号線	市町村道	1975	10.4	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
333号橋	町道八反田・宮前線	市町村道	1983	2.8	5.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ								
宮前橋-2	町道八反田・宮前線	市町村道	1971	7.4	4.8	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
のがわ橋	町道一宮豊岡線	市町村道	1963	4.8	4.5	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
井引橋	町道大久保前線	市町村道	1966	8.1	3.4	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ								
344号橋	町道片瀬6号線	市町村道	1983	5.5	4.5	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								
徳田橋	町道山崎・徳田線	市町村道	2000	7.3	6.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮				○					○		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ								
谷田井前橋	町道一宮圃場西2号線	市町村道	1983	4.4	4.4	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
清水橋-2	町道宮代圃場西2号線	市町村道	1975	11.4	2.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
352号橋	町道一宮・パイロット2号線	市町村道	1997	5.2	7.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ								
353号橋	町道円保ヶ谷線	市町村道	2013	4.5	7.5	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ								
大正橋	町道新田赤松線	市町村道	1972	10.1	6.9	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	天宮	○					○					H26年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
豊栄橋	町道大洞院線	市町村道	1965	11.1	9.7	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	天宮		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ								
福田橋	町道大洞院線	市町村道	1976	12.6	9.4	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	天宮				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
山崎橋-1	町道森原田線	市町村道	不明	3.1	5.1	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	向天方					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ								
殿谷橋	町道森原田線	市町村道	不明	5.5	7.5	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	向天方			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
408号橋	町道宮代東大洞院線	市町村道	不明	8.5	6.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	橘			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
409号橋	町道宮代東大洞院線	市町村道	不明	3.6	6.7	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	橘		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ			○	○			対策済	1.1
410号橋	町道宮代東大洞院線	市町村道	不明	3.3	8.4	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	橘				○					○		H29年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
411号橋	町道宮代東大洞院線	市町村道	不明	7.4	6.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	橘			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○	○	○	ひび割れ補修、断面修復、伸縮装置補修	14.4
412号橋	町道宮代東大洞院線	市町村道	不明	3.3	8.3	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	橘				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
413号橋	町道宮代東大洞院線	市町村道	不明	9.5	6.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	橘	○					○					H26年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
414号橋	町道宮代東大洞院線	市町村道	不明	8.5	6.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	橘	○					○					H26年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
415号橋	町道宮代東大洞院線	市町村道	不明	8.5	6.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	橘			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
416号橋	町道戸綿向天方線	市町村道	不明	4.6	7.1	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	橘		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ								
第二幸治橋	町道戸綿向天方線	市町村道	1975	10.0	6.5	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	向天方			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
麻蒔橋	町道大上宮奥線	市町村道	1975	13.0	6.2	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	天宮			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
橋谷橋	町道大上宮奥線	市町村道	1976	7.5	5.5	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	橘				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
420号橋	町道大上宮奥線	市町村道	1987	10.1	4.2	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	橘		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ								
421号橋	町道大上宮奥線	市町村道	2012	6.0	5.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	橘				○					○		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ								
422号橋	町道向天方2号線	市町村道	不明	3.1	6.8	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	向天方		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ								

令和６年３月更新

施設名	路線		架設年度	橋長（m）	幅員（m）	径間数	橋種	管理者	行政区域		所在地	点検計画（2巡目）					点検計画（3巡目）					点検記録				修繕計画						対策内容	対策費用（百万円）
道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県道 ・市町村道							都道府県名	市区町村名		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度（１巡目） ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検実施年度（２巡目） ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度 ・R5年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R2	R3	R4	R5	R6	R7		
中川原橋	町道向天方6号線	市町村道	不明	2.7	3.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	向天方			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
山崎橋-2	町道向天方8号線	市町村道	不明	3.1	1.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	向天方		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ								
南八反田橋	町道八反田穴田線	市町村道	2004	11.3	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	森				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅰ								
八反田橋	町道涼松大堤通り線	市町村道	1969	4.3	10.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	森		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ								
後割橋	町道涼松大堤通り線	市町村道	1969	4.6	14.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	森		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ								
432号橋	町道栄町東3号線	市町村道	不明	2.9	4.1	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	森			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ					○		断面修復	
唐鋤橋	町道唐鋤北見線	市町村道	1941	3.5	3.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	森	○					○					H26年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
434号橋	町道森山線	市町村道	不明	2.1	9.1	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	森					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								
435号橋	町道西金谷線	市町村道	不明	2.6	13.3	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	森			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
練田下橋	町道森高校入口線	市町村道	1950	8.1	6.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	森	○					○					H26年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
平和橋	町道天宮西2号線	市町村道	1950	8.5	1.6	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	天宮		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ								
438号橋	町道城下圃場6号線	市町村道	不明	2.1	5.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	城下					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ								
441号橋	町道森中学校線	市町村道	不明	2.7	2.6	1.0	木橋	森町	静岡県	森町	天宮			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
442号橋	町道小田ヶ谷・中田線	市町村道	不明	3.4	4.6	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	天宮				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
山郷橋	町道山郷・谷田線	市町村道	1975	10.4	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	天宮			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
寄合橋	町道本丁大上線	市町村道	1951	11.2	3.0	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	天宮	○					○					H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
陣屋橋	町道西脇沢線	市町村道	1991	3.6	2.5	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	森		○				○					H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ								
杉木田橋	町道下橋4号線	市町村道	1956	8.3	2.7	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	橋		○				○					H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ								
元麻蒔橋	町道麻蒔線	市町村道	1980	9.4	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	天宮				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
一の坪橋	町道一ノ坪線	市町村道	1975	10.5	4.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	天宮			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
451号橋	町道駅南区画3号線	市町村道	不明	6.5	6.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	森	○					○					H26年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
452号橋	町道駅南区画5号線	市町村道	不明	5.3	5.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	森	○					○					H26年度	Ⅰ	R1年度	Ⅱ								
453号橋	町道駅大上5号線	市町村道	不明	2.5	3.8	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	天宮			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
455号橋	町道駅大上5号線	市町村道	不明	2.4	3.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	天宮		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅰ								
曽武神橋	町道円田森駅線	市町村道	1991	3.3	8.6	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	森					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ								
栄大橋	町道円田森駅線	市町村道	1991	3.4	7.5	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	森					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ								
慶長橋	町道本町城下線	市町村道	1959	7.5	6.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	天宮		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ								
459号橋	町道本町城下線	市町村道	不明	3.5	6.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	天宮					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ								
460号橋	町道本町城下線	市町村道	不明	3.1	9.1	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	城下			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
善千鳥橋	町道橋円田線	市町村道	1989	13.9	8.5	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	一宮			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
463号橋	町道駅東区画6号線	市町村道	2002	2.7	10.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	森					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								
陣屋峠橋	町道橋城下線	市町村道	1990	14.0	8.5	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	森			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
龍馬ヶ谷橋	町道谷田山郷線	市町村道	1990	12.2	8.5	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	天宮				○					○		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								
中島橋-2	町道三倉下田線	市町村道	1975	7.5	4.5	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	鍛冶島					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								
503号橋	町道三倉下田線	市町村道	不明	2.6	3.6	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	鍛冶島			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
門田橋	町道三倉下田線	市町村道	1981	11.5	6.5	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	鍛冶島			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
505号橋	町道三倉下田線	市町村道	不明	2.2	4.7	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	鍛冶島					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅰ								
柿の平橋	町道柿之平片吹線	市町村道	1965	10.4	6.3	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	亀久保		○					○				H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅱ						対策済	1.9
508号橋	町道柿之平片吹線	市町村道	不明	2.0	5.1	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	亀久保					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								
土三郎橋	町道薄場線	市町村道	1980	9.4	6.5	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	天宮	○					○					H26年度	Ⅰ	R1年度	Ⅱ								
柳田橋	町道薄場線	市町村道	1987	7.7	7.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	薄場	○					○					H26年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
谷口橋-3	町道葛布線	市町村道	1995	13.0	14.3	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	葛布					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								

令和６年３月更新

施設名	路線		架設年度	橋長（m）	幅員（m）	径間数	橋種	管理者	行政区域		所在地	点検計画（2巡目）					点検計画（3巡目）					点検記録				修繕計画						対策内容	対策費用（百万円）
道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県道 ・市町村道							都道府県名	市区町村名		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度（１巡目） ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検実施年度（２巡目） ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度 ・R5年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R2	R3	R4	R5	R6	R7		
梅島橋	町道葛布線	市町村道	不明	9.7	5.8	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	葛布		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅰ								
桝田橋	町道葛布線	市町村道	1973	10.6	6.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	葛布		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ								
荒田橋	町道葛布線	市町村道	1994	11.5	5.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	葛布					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ								
河原橋	町道葛布線	市町村道	不明	6.1	3.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	葛布					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ			○	○			ひび割れ補修、断面修復、橋台基礎補修	12.5
517号橋	町道大鳥居・下久保線	市町村道	不明	3.2	3.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	大鳥居					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ								
521号橋	町道水神線	市町村道	不明	3.5	3.9	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	問詰		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ								
黒石橋	町道葛布の滝入口線	市町村道	1961	10.7	6.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	問詰		○					○				H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅰ							対策済	0.4
向田橋	町道黒石・葛布線	市町村道	不明	7.0	4.1	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	葛布	○					○					H26年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
門前橋-2	町道門前線	市町村道	1988	8.1	2.6	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	葛布		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ								
樋ヶ羽根橋	町道樋ヶ羽根線	市町村道	1975	10.5	3.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	薄場			○					○			H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								
坂下橋	町道薄場本宮線	市町村道	1959	6.0	5.7	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	薄場	○					○					H26年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ								
527号橋	町道岩坪線	市町村道	不明	3.3	2.4	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	西俣					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ								
528号橋	町道谷口・芋ヶ谷線	市町村道	不明	4.5	2.6	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	西俣	○					○					H26年度	Ⅰ	R1年度	Ⅱ								
529号橋	町道谷口・芋ヶ谷線	市町村道	不明	4.5	2.9	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	西俣	○					○					H26年度	Ⅰ	R1年度	Ⅱ								
531号橋	町道北川原・中島線	市町村道	1941	2.9	3.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	西俣	○					○					H26年度	Ⅰ	R1年度	Ⅱ								
532号橋	町道西俣･南島線	市町村道	不明	4.2	3.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	西俣		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ								
536号橋	町道鍛冶島・本村1号線	市町村道	不明	3.7	2.8	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	鍛冶島					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ								
540号橋	町道葛布線	市町村道	1992	6.3	5.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	葛布		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ								
椋地橋	町道椋地線	市町村道	1965	3.6	3.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	問詰		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ								
赤岩橋	町道椋地線	市町村道	1969	4.6	4.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	問詰		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ								
544号橋	町道神明線	市町村道	不明	4.2	8.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	問詰		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ								
大楠橋	町道西梅島・下田線	市町村道	1971	5.2	5.6	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	問詰					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ								
下田橋	町道西梅島･下田線	市町村道	1971	12.0	6.5	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	鍛冶島		○					○				H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅱ							対策済	13.0
602号橋	町道三倉下田線	市町村道	不明	3.5	7.7	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	三倉	○					○					H26年度	Ⅰ	R1年度	Ⅱ								
606号橋	町道木根線	市町村道	不明	8.9	3.5	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	三倉		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ								
山小沢橋	町道黒田東線	市町村道	1972	3.7	4.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	三倉		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅰ								
609号橋	町道黒田堤防線	市町村道	不明	6.5	3.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	三倉			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
611号橋	町道三倉西ヶ峰線	市町村道	不明	8.1	1.0	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	三倉			○					○			H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ							対策済	0.2
613号橋	町道三西・栄泉寺線	市町村道	不明	7.4	0.9	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	三倉					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度									
宮奥橋-2	町道白髭線	市町村道	不明	3.3	6.1	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	三倉		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ								
鳥井橋	町道乙丸・田能線	市町村道	1975	5.6	4.9	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	三倉					○					○	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ								
川又小橋	町道舟場線	市町村道	1976	10.4	3.0	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	三倉			○					○			H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								
舟場橋	町道舟場線	市町村道	1964	8.6	3.0	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	三倉					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								
開郷橋	町道地獄沢線	市町村道	不明	8.1	2.5	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	三倉					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								
625号橋	町道中ノ在家線	市町村道	不明	5.2	2.9	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	三倉					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								
鶯橋	町道三倉中通り線線	市町村道	不明	2.2	4.7	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	三倉					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅲ								
三要橋	町道三倉郵便局前線	市町村道	1962	23.3	7.4	2.0	RC橋	森町	静岡県	森町	三倉		○					○				H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ								
三要橋側道橋	町道三倉郵便局前線	市町村道	1962	23.3	1.6	2.0	RC橋	森町	静岡県	森町	三倉		○					○				H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ								
323号側道橋	町道宮代東2号線	市町村道	2013	6.3	1.0	1.0	鋼橋	森町	静岡県	森町	一宮					○					○	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ								
185号橋	町道草ヶ谷円田線	市町村道	不明	3.0	10.5	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	草ヶ谷	○					○							R1年度	Ⅱ								
186号橋	町道太田川圃場南4号線	市町村道	2016	4.1	10.5	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	中川	○					○							R1年度	Ⅰ								
上砂田橋	町道砂田小深田線	市町村道	2000	4.4	10.3	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮	○					○							R1年度	Ⅰ								

令和６年３月更新

施設名	路線		架設年度	橋長（m）	幅員（m）	径間数	橋種	管理者	行政区域		所在地	点検計画（2巡目）					点検計画（3巡目）					点検記録				修繕計画						対策内容	対策費用（百万円）
道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県道 ・市町村道							都道府県名	市区町村名		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度（１巡目） ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検実施年度（２巡目） ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度 ・R5年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R2	R3	R4	R5	R6	R7		
小深田橋	町道砂田小深田線	市町村道	2000	5.3	9.2	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	一宮	○					○							R1年度	Ⅰ								
469号橋	町道城ヶ平線	市町村道	不明	2.2	3.3	1.0	RC橋	森町	静岡県	森町	向天方	○					○							R1年度	Ⅱ								
瀬入川橋	町道大上線	市町村道	2003	21.8	12.8	1.0	PC橋	森町	静岡県	森町	天宮	○					○							R1年度	Ⅰ								